

## 盐化氯乙酸 2023 年 4 月零星防腐工作量

序号	部门	岗位	工作量内容	腐蚀程度	施工要求	施工高度	施工日期	负责人
2	盐化	氯乙酸装置西侧	VE-6130 水剂配制罐笼梯 0.6m×8.6m+1.8m×7m 栏杆 6.5m <sup>2</sup> VE-6864 烧碱储罐笼梯 0.6m×5.4m+1.8m×3.4m 栏杆 5.8m <sup>2</sup> VE-6863 废水中和罐笼梯 0.6m×7.4m+1.8m×5.6m 栏杆 6.2m <sup>2</sup> VE-6801~VE6803 洗脱罐基座 (2.6m <sup>2</sup> ×2 面×2 侧) ×2 台 盐酸槽笼梯 (0.6m×8.6m+1.8m×7m 栏杆 10m <sup>2</sup> ) × 2 台	中锈	机械除锈, 环氧铁红底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。	14 米	尽快	
4	盐化	氯乙酸主装置西侧	管道支架 H 钢 350×175mm×6m ×36 根 预埋板: 72 块 H 钢 200×100mm×3.6m×54 根 槽钢 [100×83m ∠60×57m [ 80×65m	中锈	机械除锈, 环氧铁红底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。	0~6m	尽快	
6	盐化	氯乙酸主装置机泵	氯乙酸机泵、电机、底座、安全罩出新 3.5m <sup>2</sup> *15 台 现场阀门手柄出新 140 只 (单个长度:25cm)		机械除锈, 环氧铁红底漆两遍, 聚氨酯面漆两遍。			

马涛  
张明